



oggetto
object of work

Interventi di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica delle aree denominate via Ferravilla, via Tolstoj e via Brennero a Desio (MB).

committente
client

Gestione Servizi Desio S.r.l.

responsabile tecnico di progetto
technical project manager

Ing. Roberta Arosio

elaborato
script

Cronoprogramma



MTE INGEGNERIA SRL
VIA DEL PERLAR 100
37135 VERONA
T +39 045 891 91 45
F +39 045 890 36 53
linfo@mte-ingegneria.it
www.mte-ingegneria.it



Scala
Scale

-

File
File

C15.060-CRO

Commessa
Order code

C15.060

Nome
Name

CRO

01	03/02/16	Esecutivo	R. Arosio	R. Arosio	A. Cordioli	MTE
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato	Emesso

1. CRONOPROGRAMMA

L'intervento in oggetto consiste nella riqualificazione di alcuni tratti dell'impianto d'illuminazione pubblica del Comune di Desio (MB). Le opere da realizzare riguardano la sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti esistenti, la realizzazione di nuovi quadri e linee elettriche.

Gli interventi saranno eseguiti in tre aree distinte:

- *Intervento 1:* via Ferravilla, via Rossetti, via Don Minzoni, via Bovisio, via Solaro, via Amendola.
- *Intervento 2:* via Tolstoj, via S.S. Siro e Materno, via S. Vittore, via S. Paola di Rosa, via S. Lucia, via De Gasperi.
- *Intervento 3:* via Brennero, via Veneto, via Visconti, via Puccini, via Fogazzaro, via Pascoli, via Volta, via Redipuglia.

La durata complessiva dei lavori è stimata pari a circa 14 settimane.

	GIORNI LAVORATIVI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	SETTIMANA 1					SETTIMANA 2					SETTIMANA 3					SETTIMANA 4					SETTIMANA 5					SETTIMANA 6					SETTIMANA 7					SETTIMANA 8					SETTIMANA 9					SETTIMANA 10					SETTIMANA 11					SETTIMANA 12					SETTIMANA 13					SETTIMANA 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Allestimento generale intervento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Approvvigionamento materiali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Intervento 1 - zona via Ferravilla																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Allestimento cantiere e individuazione sottoservizi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realizzazione scavi/reinterri e posa nuovi cavidotti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Smontaggio pali e corpi illuminanti esistenti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realizzazione scavi/reinterri e posa nuovi plinti e pozzetti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Montaggio nuovi pali e corpi illuminanti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Posa quadri elettrici e cablaggi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Verifiche finali e smantellamento cantiere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Intervento 2 - zona via Tolstoj																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Allestimento cantiere e individuazione sottoservizi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realizzazione scavi/reinterri e posa nuovi cavidotti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Smontaggio pali e corpi illuminanti esistenti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realizzazione scavi/reinterri e posa nuovi plinti e pozzetti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Montaggio nuovi pali e corpi illuminanti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Posa quadri elettrici e cablaggi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Verifiche finali e smantellamento cantiere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Intervento 1 - zona via Brennero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Allestimento cantiere e individuazione sottoservizi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realizzazione scavi/reinterri e posa nuovi cavidotti/plinti/pozzetti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Montaggio nuovi pali, sbracci e corpi illuminanti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Posa quadro elettrico e cablaggio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Smontaggio linee aeree, pali, sbracci e corpi illuminanti esistenti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Verifiche finali e smantellamento cantiere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Totale operai presenti durante la settimana	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Uomini/giorno durante la settimana	21		15					15					16					25					23					15					19					25					25					19					15					13					14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Uomini/giorno totali (progressivo)	21		36							51												67																	92																						115																											130																																149																																					174																																										199																																															218																																																				233																																																									246																																																														260																																																																		